



Чек-лист готовности площадки для доставки и монтажа домокомплекта

- ☐ Есть место для выгрузки домокомплекта
- ☐ Проезду грузового транспорта до места выгрузки ничего не мешает
- ☐ Фундамент принят инженером технадзора
- ☐ Есть доступ к электричеству для монтажных работ
Или привезен генератор и топливо
- ☐ Даты начала работ согласованы
- ☐ На участке обеспечена сохранность материалов
- ☐ Доставка домокомплекта согласована с управляющим проектом
- ☐ Вокруг фундамента и на самом фундаменте ничего не мешает производить монтажные работы
- ☐ Пропускной режим и допустимое время движения техники согласованы