



Монтаж

Имя и Фамилия

прописать в комментарии

Перед началом работы

Проверить комплектацию

Монтаж

Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, рассчитана на вес оборудования

Предохранитель или автомат токовой защиты соответствует мощности оборудования

Силовой кабель и вилка целы и не повреждены

Оборудование имеет надёжное заземление

Дренажный трубопровод правильно установлен и подсоединен

Необходимо фото

Оборудование не установлено над компьютером, оргтехникой и другим электрооборудованием

Необходимо фото

Во время эксплуатации

- Воздушный фильтр установлен правильно
- Надёжность заземления проверена
- Ничто не препятствует входящему и исходящим потокам воздуха

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?