



Смена картриджей пятиступенчатого фильтра обратного осмоса

Подготовка

- Кран подачи воды из магистрали - перекрыт
- Бак чистой воды полностью опустошен и перекрыт

Смена фильтров

- Банки фильтров промыты
- Фильтры сменены, банки плотно накручены по схеме

Предварительная промывка фильтров

- На выход первых трех ступеней подключен дренаж, осуществлен проток на слабом напоре воды в течении 5 минут
- Фильтр подключен по полной схеме (с мембраной и постфильтром), осуществлен проток на полном напоре воды в течение 15 минут

Проверка сборки

- Кран чистой воды перекрыт, кран бака перекрыт: подача воды из магистрали автоматически прекратилась (в дренаж вода не идет), течи в соединениях нет

- Кран чистой воды перекрыт, кран бака открыт: при полном наполнении бака - подача воды из магистрали автоматически прекратилась (в дренаж вода не идет), течи в соединениях нет

Финальная промывка

- Бак наполнен и слит до 2х раз на штатном подключении

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?