



## Ежеквартальное обслуживание гидрооборудования на механизации участка ремонта (зона С, D)

В случае наличия дефекта ставить "V", отсутствия дефекта оставить ячейку пустой. При необходимости оставить комментарий напротив конкретного пункта чек-листа.

### Протяжка креплений гидроцилиндров

- Протянуть крепления гидроцилиндров (2 шт.) перемещения труб на шлеппер зоны С
- Протянуть крепления гидроцилиндров (2 шт.) перемещения труб с шлеппера на люнеты зоны С
- Протянуть крепления гидроцилиндров (5 шт.) на люнетах зоны С
- Протянуть крепления гидроцилиндров (2 шт.) перемещения труб с рольганга S1 на шлеппер зоны D
- Протянуть крепления гидроцилиндров (2 шт.) перемещения труб с шлеппера на рольганг S2 зоны D
- Протянуть крепления гидроцилиндров (2 шт.) переключателя труб с рольганга S2 на шлеппер зоны D
- Протянуть крепления гидроцилиндров (2 шт.) переключателя труб с

шлеппера на рольганг R2 зоны D

## **Протяжка гидрораспределителей**

- Протянуть крепления распределителей (4 шт. на выходе) на механизации зоны С
- Протянуть крепления распределителей (5 шт.: 1 шт. на входе и 4 шт. на выходе) на механизации зоны D

## **Осмотр наружных трубопроводов**

- Осмотреть наружные трубопроводы на наличие оборванных болтов на механизации участка ремонта (зона С, D)

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?