



Монтаж стен из газоблока

Этапы работ: демонтаж и возведение. Вид работ: черновые работы.

- Отклонение по вертикали - 5мм на всю высоту.
- Отклонение по горизонтали - 5мм на всю ширину.
- Толщина швов не более 3 мм. Визуальный осмотр.
- Проемы-отклонения - 5мм на всю ширину и высоту.
- Соответствие размеров по проекту. Проверить все стены и проемы.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?