



Монтаж стен из газоблока

Этапы работ: демонтаж и возведение. Вид работ: черновые работы.

- 1.** Отклонение по вертикали - 5мм на всю высоту.
- 2.** Отклонение по горизонтали - 5мм на всю ширину.
- 3.** Толщина швов не более 3 мм. Визуальный осмотр.
- 4.** Проемы-отклонения - 5мм на всю ширину и высоту.
- 5.** Соответствие размеров по проекту. Проверить все стены и проемы.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?