



## Дом 19

- 1.** Выравнивание и стяжка модулей
- 2.** Герметизация стыков модулей  
*Межвенцовый утеплитель, пена.*
- 3.** Установка недостающего планкена
- 4.** Удаление транспортировочных гвоздей
- 5.** Наличие подоконника панорамы  
*Помятый элемент приравнивается к отсутствию*
- 6.** Козырек панорамы
- 7.** Откос панорамы
- 8.** Откосы рамных окон  
*Отсутствие одного элемента приравнивается к полному отсутствию откоса*
- 9.** Капельники крыши  
*Устанавливаются между ОСП и технологическим капельником на ГЕРМЕТИК или РЕЗИНО-БИТУМНУЮ МАСТИКУ . (кровля приклеена к технологическому капельнику)*
- 10.** Конек  
*Устанавливается на кровельные винты. Перехлест коньковых элементов не менее 30 см.  
Стыки конька устанавливать с мастикой или герметиком*
- 11.** Заземление
- 12.** Гофра ввода  
*Металлическая*

**13.** Кабель ввода

*Не менее 3х жильный. Жила не менее 6 мм.кв*

**14.** Регулировка вх. двери

*По инструкции от производителя двери или после консультации по телефону.*

**15.** Уличная розетка

**16.** Уличный фонарь

*Наличие и исправность*

**17. Внутренняя отделка**

**17.1** Наличие панели эл.щитка

**17.2** Наличие соединительной щина на автоматах ввода

**17.3** Установка или наличие гофры на эл.проводке

**17.4** Добор на карман соединения стен модуля сп1

*Наличие незашпаклеванной щели более 1мм. Считать отсутствием добора.*

**17.5** Добор на карман соединения стен модуля сп2

*Наличие незашпаклеванной щели более 1мм. Считать отсутствием добора.*

**17.6** Внутренние откосы окон

**17.7** Наличие ручек на окнах

**17.8** Наличие заглушек фурнитуры

**17.9** Половое покрытие

**17.10** Откосы дверей

- 17.11** Установка межкомнатных дверей
- 17.12** Установка замков на двери
- 17.13** Сварка эл.проводки модулей  
*Изоляцию свареных жил проводить термоусаживающей трубкой*
- 17.14** Наличие или установка подрозетников
- 17.15** Наличие одностипных регуляторов
- 17.16** Термодатчики  
*Качество работы терморегулятора*
- 17.17** Выключатели  
*Наличие и исправность*
- 17.18** Розетки
- 17.19** Бра
- 17.20** Подвесы потолочных светильников
- 17.21** Потолок сп 1
- 17.22** Потолок сп 2
- 17.23** Потолок вх зоны
- 17.24** Потолочные светильники  
*Наличие и исправность*
- 17.25** Плинтуса

## **18. Сан.узел**

- 18.1** Монтаж плитки
- 18.2** Затирка плитки
- 18.3** Установка трапа
- 18.4** Подвесы потолочных светильников
- 18.5** Установка полотна потолка
- 18.6** Установка потолочных светильников
- 18.7** Тумба с раковиной  
*Установка и подключение*
- 18.8** Пайка ввода воды
- 18.9** Унитаз  
*Установка и подключение*
- 18.10** Вентиляция  
*Установка и подключение*
- 18.11** Бойлер  
*Установка, подключение, проверка по воде и нагреву. Установка трубки перелива.*
- 18.12** Зеркало  
*Установка и подключение на ваги*
- 18.13** Душ  
*Установка и проверка на подтекание*
- 18.14** Установка откосов двери с.у
- 18.15** Установка двери
- 18.16** Замок двери

## Установка и проверка

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?