Чек-лист | Эксперт

СКС Типовой ТШ

1. ТШ

- [ ] **1.1** Наличие питания 220В в ТШ
- [ ] **1.2** Наличие ИБП в ТШ
- [ ] **1.3** Схема питания зарезервирована
- [ ] **1.4** Соединение СКС в ТШ соответствует категории 5е
- [ ] **1.5** Длина линии UTP не более 100 метров

2. Тип кабеля между ТШ

- [ ] **2.1** UTP
- [ ] **2.2** Оптика

3. Монтаж

- [ ] **3.1** Кабельные трассы смонтированы качественно
- [ ] **3.2** Монтаж ТШ выполнен аккуратно
- [ ] **3.3** Монтаж позволяет удобное обслуживание
- [ ] **3.4** В ТШ нет мусора и пыли

- [ ] **3.5** Соединение 220В выполнено согласно ПУЭ

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?