Чек-лист | Эксперт

Возведение полнотелых стен из гипсовых ПГП

Этапы работ: демогтаж и возведение. Вид работ: черновые работы.

- [ ] **1.** Проверить соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.
- [ ] **2.** Смонтированные перегородки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин.
- [ ] **3.** Допускаемые отклонения по вертикали: 1мм на 1м высоты, но не более 6мм на всю высоту помещения (высококачественная работа).
- [ ] **4.** допускаемые отклонения для неровностей на поверхности: не более двух на стену глубиной или выпуклостью до 2мм.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?