Монтаж

- [ ] **1.** Имя и Фамилия
  прописать в комментарии

2. Перед началом работы

- [ ] **2.1** Проверить комплектацию

3. Монтаж

- [ ] **3.1** Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, рассчитана на вес оборудования
- [ ] **3.2** Предохранитель или автомат токовой защиты соответствует мощности оборудования
- [ ] **3.3** Силовой кабель и вилка целы и не повреждены
- [ ] **3.4** Оборудование имеет надёжное заземление
- [ ] **3.5** Дренажный трубопровод правильно установлен и подсоединен
  Необходимо фото
- [ ] **3.6** Оборудование не установлено над компъютером, оргтехникой и другим электрооборудованием
  Необходимо фото

4. Во время эксплуатации

- [ ] **4.1** Воздушный фильтр установлен правильно
- [ ] **4.2** Надёжность заземления проверена
- [ ] **4.3** Ничто не препятствует входящему и исходящим потокам воздуха

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?