Чек лист передачи технологу

1. Эскиз

- ☐ **1.1** На эскизе: Размерная сетка по ширине и высоте
- ☐ **1.2** На эскизе: Цвет и материал корпуса, Производитель
- ☐ **1.3** На эскизе: Материал и цвет, направление текстуры фасадов.Фрезеровка/ патина фасадов,обкат торца
- ☐ **1.4** На эскизе: Какие ручки выбрали
- ☐ **1.5** На эскизе: Указываем и отмечаем петли
- ☐ **1.6** На эскизе: «Скрытое крепление» на всех видимых боковинах?
- ☐ **1.7** На эскизе: Дополнительные полки нужны?
- ☐ **1.8** На эскизе: Название стекла при наличии
- ☐ **1.9** На эскизе: Наименование всех верхних и нижних шкафов. Глубина шкафов, отличная от стандартной
- ☐ **1.10** На эскизе: Указание и размеры всех декоративных элементов
- ☐ **1.11** На эскизе: Прописаны Сушка и Лоток
- ☐ **1.12** На эскизе: Прописаны название ящиков, а также указано наличия доводчика

- [ ] **1.13** На эскизе: Прописан цоколь(материал, размеры)+ соединительные элементы, либо влагоотталкивающий профиль

- [ ] **1.14** На эскизе: Прописаны ВЕЗДЕ стеновая панель, артикул размеры

- [ ] **1.15** На эскизе:Указаны подъемники(Авентосы)/газлифты+депфер

- [ ] **1.16** На эскизе: Столешницы, из размеры, толщина, цвет артикул, постформинг/кромка АБС

- [ ] **1.17** На эскизе: Стыковка столешниц(планка/еврозапил?), возле плиты торцевые планки указаны?и посчитаны?

- [ ] **1.18** На эскизе: Прописана подсветка, обозначена цветной линией, где она идёт. Указан профиль и паз для подсветки.

- [ ] **1.19** На эскизе: Расстояние между отдельно стоящим холодильником и верхним модулем над ним - 5 и более см

2. Просчёт

- [ ] **2.1** Просчитаны все петли

  В просчёте указываем актуальную петлю(например: если нужны петли под 45 градусов то считаем именно их и т.д.)

- [ ] **2.2** Прайс:Петли для встроенного холодильника посчитаны?

- [ ] **2.3** Прайс: Посчитана кромка для столешницы?

- [ ] **2.4** Прайс: Количество модулей в прайсе = количество модулей в расчете

- ☐ **2.5** Прайс: Все ли планки посчитаны? (для столешниц/стеновой)
- ☐ **2.6** Прайс: Посчитан плинтус? И заглушки/ соединение к нему
- ☐ **2.7** Прайс: Посчитана сушка/лоток д ст. приборов
- ☐ **2.8** Прайс: Опоры для кухни посчитаны Н=100, Н=150 мм.
- ☐ **2.9** Прайс: Посчитаны ли крепления для полок/столешницы?(консоли, скрытые менсолодержатели)
- ☐ **2.10** Прайс: Посчитаны ли все ящики?
- ☐ **2.11** Прайс: В ручном подсчете, указали все детали?
- ☐ **2.12** Прайс: Посчитано подцветка?
- ☐ **2.13** Прайс: Подарочные позиции прописывайте в закупную фурнитуру
- ☐ **2.14** Нужен ли подиум для отдельно стоящей плиты?
- ☐ **2.15** В открытом модуле(без фасада) указывайте нужна задняя стенка ЛДСП (чтобы закрыть комары- навесы)
- ☐ **2.16** Ручки(кнопки) не делайте на посудомойке и широких ящиков - не получится их открыть, проверьте
- ☐ **2.17** Где тип - он ставите - там считаете петли БЕЗ ПРУЖИНЫ
- ☐ **2.18** Если выбрано ЛДСП Ламарти, проверить теснение и согласовать с клиентом

- ☐ **2.19** Вент. Решетка посчитана и прорисована на эскизе
- ☐ **2.20** Если боковина МДФ в пол, прописан вырез или обговорено с клиентом, что со стороны цоколя будет видна задняя белая часть
- ☐ **2.21** Прописана вытяжка на фильтрах
- ☐ **2.22** Если вытяжка на фильтрах продумана, куда уходит воздух
- ☐ **2.23** На большие шкафы посчитаны усиленные навесы
- ☐ **2.24** На открытый стеллаж или шкаф со стеклом посчитана задняя стенка ЛДСП и навес Sah 216
- ☐ **2.25** Если стиральная машинка с голой ставится, известен размер верхней точки выдвижного лотка
- ☐ **2.26** Прописано на эскизе, что натяжной потолок крепится к карнизу
- ☐ **2.27** Прописаны на эскизе ограничители петель
- ☐ **2.28** На большие фасады с газ-лифтами просчитана нагрузка
- ☐ **2.29** Клиент предупрежден, что в нижнюю сушку с голой не встают большие тарелки

3. Подгрузка документов и оформление срм

- ☐ **3.1** Закреплено примечание со стоимостью, техникой, мойкой и компенсацией

  Цена по договору кухни: Скидка: Компенсация или подарок: Цена техники: Цена столешницы(компакт или камень): Прочие важные моменты:

- ☐ **3.2** Спецификация на технику в эксель (Екром)

- [ ] **3.3** Замер
- [ ] **3.4** Фото помещения
- [ ] **3.5** Отмечены все коммуникации

  вне зависимости от того будут розетки или нет отмечать все
- [ ] **3.6** Подгружена схема розеток
- [ ] **3.7** Файл про100
- [ ] **3.8** Файл с техникой

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?