Акувокс

Чек-лист Акувокс

1. Z5rWEb

- [ ] **1.1** Пайка
- [ ] **1.2** Скрутка
- [ ] **1.3** Клеммник ПВХ
- [ ] **1.4** Скотч-лок
- [ ] **1.5** Waga
- [ ] **1.6** Термоусадка

2. Тип соединения считывателя к кабелю до контроллера

- [ ] **2.1** Замок смонтирован качественно
- [ ] **2.2** Контроллер расключен качественно?
- [ ] **2.3** Кнопка «выход» смонтирована качественно?
- [ ] **2.4** Контроллер принимает ключи «вездеходы»
- [ ] **2.5** Контроллер реагирует на кнопку «выход»

- [ ] **2.6** Контроллер открывает дверь с приложения

3. Акувокс

- [ ] **3.1** Панель смотирована качественно
- [ ] **3.2** Замок смонтирован качественно
- [ ] **3.3** кнопка «выход» смонтирована качественно
- [ ] **3.4** Домофон принимает ключи пользователей квартир
- [ ] **3.5** домофон принимает ключи «вездеходы»
- [ ] **3.6** вызов на квартиры приходит?
- [ ] **3.7** вызов проходит на квартиры других парадных?
- [ ] **3.8** Дверь открывается с приложения
- [ ] **3.9** Домофон реагирует на кнопку «выход»

Инженер:_____ дата:_____

Объект:_____

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?